

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 18 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder :

RESA

Nr teller :

14737184

Index :

Gestionnaire de réseau de distribution :

N° comp :

Index :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**Nr : / 1520151022/04.....
N° :1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service : ☐aanpassing : ☐
adaptation : ☐**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gazhabilitatie : ☐
habilitation : ☐periodiek : ☒
périodique : ☒

Plaats van het onderzoek : Rue du Marché n°27 4020 Liège

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Existante

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Installateur :

Datum van het onderzoek : 22/10/2015

Inspecteur : Lollo Antonio

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☒ appart. 0001 ☐Soort gas / sorte gaz : ☒ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☐ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

20 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Cuivre diamètre 22, 18 et 15 Raccords par sertissage et bicones

Aangesloten toestellen : 1 Chaudière Bulex Thématek F24

Appareils raccordés : 1 Cuisinière vanne + flexible RHT en ordre

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☐ teller
exécuté par : ☐ compteur☒ druk : 100 mbar
☒ pression : 100 mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie :

sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

ELECTRO-TEST A.S.B.L.
Lollo Antonio
Tel. 041/34 04 37
Mob. 0475/72 84 88Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATIONNEE/ NON
JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur,

RAPPGS1.03

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	RESA	Nr teller : N° comp :	3389312	Index : Index :	10288
---	------	--------------------------	---------	--------------------	-------

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr :
N° : / 1520151022/06**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling :
1ère mise en service :aanpassing :
adaptation :habilitatie :
habilitation :periodiek :
périodique :

Plaats van het onderzoek : Rue du Marché n°27 4020 Liège

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Existante

BTW / TVA :
Ik. / C.I. :

Installateur :

Datum van het onderzoek : 22/10/2015

Inspecteur : Lollo Antonio

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☒ appart. 0011Soort gas / sorte gaz : ☒ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☐ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

20 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Cuivre diamètre 22 Raccords par sertissage

Acier diamètre 1 pouce Raccords par filetage

Aangesloten toestellen : 1 Chaudière Vaillant Atmo Tec Pro

Appareils raccordés : 1 Sortie cuisinière non utilisée (bouchonnée)

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☐ teller
exécuté par : ☐ compteur☒ druk :
pression : 100 mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousseop ganse installatie :
sur installation complète : ☒op gedeelte installatie :
sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☒ NEE/ NON
JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur,

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	RESA	Nr teller : N° comp :	3389292	Index : Index :	06955
---	------	--------------------------	---------	--------------------	-------

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : / 1520151022/07.....
N° :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienstelling : ☐
1ère mise en service : ☐

aanpassing : ☐
adaptation : ☐

habilitatie : ☐
habilitation : ☐

periodiek : ☒
périodique : ☒

Plaats van het onderzoek : Rue du Marché n°27 4020 Liège

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Existante

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Installateur :

Datum van het onderzoek : 22/10/2015

Inspecteur : Lollo Antonio

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison

☒ appart. 0021 ☐

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

Soort gas / sorte gaz : ☒ aardgas G20 gaz naturel

☐ butaan / butane

☐ aardgas G25 gaz naturel

☐ propaan / propane

20 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Cuivre diamètre 22 et 15 Raccords par sertissage

Acier diamètre 1 pouce et 3/4 Raccords par filetage

Aangesloten toestellen : 1Chaudière Bulex Thématek C24

Appareils raccordés : 1Cuisinière Vanne + flexible RHT en ordre

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☐ teller
exécuté par : ☐ compteur

☒ druk : 100 mbar
pression : ☐ tester

☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie :

sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

+

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON
JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur,

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSF

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

RESA

Nr teller : 3389296
N° comp :Index : 08828
Index :Nr :
N° : / 1520151022/08**Verslag van onderzoek**
Rapport de contrôle**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling :
1ère mise en service :aanpassing :
adaptation :habilitatie :
habilitation :periodiek :
périodique :Plaats van het onderzoek : Rue du Marché n°27 4020 Liège
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Existante

BTW / TVA :
Ik. / C.I. :

Installateur :

Datum van het onderzoek : 22/10/2015
Date du contrôle :

Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☒ appart. 0031Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :Soort gas / sorte gaz : ☒ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☐ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propane

.20 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :
Cuivre diamètre 22 et 15 Raccords par sertissage
Acier diamètre 1 pouce et 3/4 Raccords par filetageAangesloten toestellen : 1 Chaudière Bulex Thématek C24
Appareils raccordés : 1 Sortie Cuisinière non utilisée (bouchonné)

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☐ teller
exécuté par : ☐ compteur☒ druk : 100 mbar
pression :☐ tester ☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie :

sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATIONNEE/ NON
JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur,

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09